

АКТ

обследования объектов

с. Яр-Сале

«26» января 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители

инженер-исследователь Фурин А.А.
инженер-исследователь Вакипович В.В.

в присутствии представителя организации: МАЛОЗ № 6 Брусничная

1. д.т.с. хозяйством Абдюкова С.А.

2. _____
должность Ф.И.О. телефон

произвели проверку состояния инженерных сетей

МАЛО, с. Яр-Сале, ул. Куря Сэроп 43

В процессе проверки выявлены (не выявлены) следующие нарушения:

д/с расколочен на 3 этапе 3х этажного
лейного дома. Отдельного ввода теплоносителя
нет. Нет технической возможности для установки
УУТ.

Ввод ХВС 1,20, стальной ВСК-Н №202407
попараметр 02247,67 м³ 2008 г.в. и кошта описаний-
букет. Распорочная документация на монтаж
и поверки отсутствует. Заключена лицензионная
договор в 2014 г.

Предписания: произвести замену прибора
учета ХВС в срок до 26.02.17 г.

Подписи:

Представители

- 1.
2. _____
3. _____
4. _____

Представитель организации

1. Абдюков В.А. В.В.
2. _____